

## REUNIÓN TÉCNICA

**LUGAR:** MINCULT. Oficina de cooperación internacional.

**FECHA:** miércoles, 13 de julio de 2023.

**HORA:** 1:00 pm

### Orden del día

1. Chequeo de acuerdos. Directora.
2. Avance de las acciones constructivas. René Hernández.
3. Inspección del MINCEX al proyecto de colaboración internacional. Directora.

### PARTICIPANTES:

Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT. ISA

Alida Diez Sánchez, Proyectista principal, ATRIO

Arq. Renee Oliver. Esp en cooperación internacional del MINCULT

Pedro Pablo García. Esp técnico CIOP

### Acuerdos pendientes reunión técnica, miércoles 07.06.2023:

**Acuerdo 1.** Comienzo de los trabajos de inspección y dictamen de los bajantes el lunes 12 de junio. **Cumplido.** Los trabajos comenzaron el miércoles 14 de junio.

**En proceso.** Los trabajos de inspección y diagnóstico de los 11 bloques, se divide en dos etapas. La primera etapa de trabajo de campo y la segunda de procesamiento de datos e información.

**Primera entrega:** Lunes 26.06.2023, se entregará el primer corte, el cual incluye el diagnóstico de los bloques 4,5, 10, y 11. Se determinó aplazar la entrega de del primer corte del diagnóstico debido a que la brigada necesita unos días extras para procesar los datos y entregar una información extra que se le solicito por parte de proyectos Atrio e inversiones CIOP.

**Próxima fecha:** Lunes 03.07.2023

**Pendiente:** aún no se ha hecho la entrega por parte del grupo acargo de los trabajos de inspeccion y dictamen.

**Próxima fecha:** a definir

Responsable: Enrique Aguila (ingeniero contratado)

**Acuerdo 2.** Colocar el cable eléctrico de la FAT para la iluminación en las garitas

Responsable: René Hernández, CIOP y ESEO

Fecha de cumplimiento: 12.06.2023

**Cumplido.** Los trabajos comenzaron y se deben concluir en la semana del 12 al 16 de junio.

Se necesitan 11 reflectores en total para garantizar la iluminación óptima en la obra. Se contactó con una Mypime que en almacén solo tienen 6 reflectores y se comprometieron en buscar los restantes.

**Proceso detenido hasta que no se garantice la seguridad en la obra.**

En la próxima **reunión del sábado 8.07.2023**, Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT y Francisco Díaz, director del CIOP, plantearán este tema para buscar una solución inmediata. Por ser este un punto crítico y decisivo en el atraso de las acciones constructivas a acometer en la obra.

**Pendiente**

**Avances:** Se colocaron 2 de las 3 garitas propuestas para la seguridad de la FAT.

**Acuerdo 4.** Se realizará un estudio entre el Rector del ISA y el director de la ESIC, para planificar y determinar los puntos más vulnerables y colocar guardias y postas de seguridad dentro del campus universitario.

Responsable: Rector ISA y director de ESIC.

**Estado:** El encuentro se realizó, pero la determinación de las posiciones depende de la electricidad y la colocación de las garitas.

**Cumplido.** Se asignó custodia en la FAT.

En la próxima **reunión del sábado 8.07.2023**, Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT y Francisco Díaz, director del CIOP, plantearán este tema para buscar una solución inmediata. Por ser este un punto crítico y decisivo en el atraso de las acciones constructivas a acometer en la obra.

**Pendiente**

**Acuerdo 5.** Entrega de la variante del proyecto a la Agencia Italiana de cooperación.

Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2023

Responsable: Renee Oliver y Yanet Feliciano.

**En proceso. Falta estudio de la presupuestista sobre presupuesto materiales nacionales y alcance de la obra.**

### **Acuerdos reunión técnica, miércoles 14.06.2023:**

**Acuerdo 1.** Escribir un documento explicativo elaborado por el equipo técnico donde se analicen las causas y condiciones del estado de los procesos del proyecto actualmente que impiden la correcta concatenación de los procesos constructivos y con ellos el poco avance de la obra, el cual se le enviará al CIOP para que ellos plasmen sus inquietudes y posibles deficiencias que les impide el avance. Después de conformando este documento se le entregará al Director General MINCULT, Juan Carlos Santana para un análisis profundo y posibles soluciones inmediatas. En la reunión técnica se analizaron.

Fecha de cumplimiento: 21 de junio de 2023

Responsable: Equipo técnico (ISA, ATRIO,DIDA,CIOP, ESEO)

**En proceso. Se consultó con todas las partes y el CIOP debe garantizar la contratación de recursos humanos especializados.**

En la próxima **reunión del sábado 8.07.2023**, Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT y Francisco Díaz, director del CIOP, plantearán este tema para buscar una solución inmediata. Por ser este un punto crítico y decisivo en el atraso de las acciones constructivas a acometer en la obra.

#### **Pendiente**

**Acuerdo 2.** La mypime Destellos enviará un lote de 20 unidades de ladrillos, ya con las dimensiones solicitadas con el objetivo de entregarlos en el CITEC y realizar las pruebas de laboratorios para la certificación.

Responsable: Leovigildo Sosias, representante de la Mypime Destellos

Seguimiento: René Hernández, CIOP

**En proceso:** los ladrillos fueron enviados en transporte interprovincial, debiera llegar a la terminal de omnibus de la habana, el jueves 6.07.2023.

En la proxima reunion tecnica del miercoles 12.07.2023, se podrán revisar los ladrillos y una vez sociabilizados y aprobados por el equipo técnico se llevaran al CITEC para realizar dictámen de calidad y parametros técnicos.

**CUMPLIDO:** entregado las muestras de los ladrillos, analizadas las muestras en la reunión técnica del jueves 13.07.2023. La semana próxima se llevarán las muestras al CITEC para realizar los estudios de calidad.

**Acuerdos reunión técnica, miércoles 21.06.2023:**

**Acuerdo 1.** Como respuesta y gestión inmediata al documento explicativo elaborado por el equipo técnico donde se analizaron las causas y condiciones del estado de los procesos del proyecto actualmente que impiden la correcta concatenación de los procesos constructivos y con ellos el poco avance de la obra. Se acordó buscar y contratar una empresa estatal que ofrezcan el servicio de gestión y de organización de obra, entre ellas ESEDIP, Empresa de servicios especializados y dirección integrada de proyectos, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Habana Vieja.

Fecha de cumplimiento: miércoles 28.06. 2023

Responsable: Francisco Díaz, Director del CIOP

**Cumplido.** Se contactó con la ESEDIP, Empresa de servicios especializados y dirección integrada de proyectos, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Habana Vieja pero no tienen personal capacitado para asumir otra obra.

Se deberá seguir buscando otra empresa estatal o de gestión no estatal que brinde los servicios de dirección integrada de proyectos.

En la próxima **reunión del sábado 8.07.2023**, Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT y Francisco Díaz, director del CIOP, plantearán este tema para buscar una solución inmediata. Por ser este un punto crítico y decisivo en el atraso de las acciones constructivas a acometer en la obra.

**Pendiente**

**Acuerdos reunión técnica, miércoles 28.06.2023:**

**Acuerdo 1.** Se realizará un encuentro técnico entre la FAT, CIOP y ATRIO para analizar y replantear cuales son los locales de los bloques que se necesitarán para darle uso a la FAT y cuales son las acciones necesarias para sanear estos locales y brindar servicios básicos para su uso.

Responsable: FAT

Fecha de cumplimiento: 07.2023

**En espera de que se precise el día del encuentro por parte de la FAT.**

**Acuerdo 2.** Se redefinirán las acciones a ejecutar, una vez colocadas las garitas de seguridad en la FAT

Responsable: René Hernández, CIOP y ESEO

Fecha de cumplimiento: 05.07.2023

### **Proceso detenido hasta que no se garantice la seguridad en la obra.**

En la próxima **reunión del sábado 8.07.2023**, Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT y Francisco Díaz, director del CIOP, plantearán este tema para buscar una solución inmediata. Por ser este un punto crítico y decisivo en el atraso de las acciones constructivas a acometer en la obra.

**Pendiente**

### **Acuerdos reunión técnica, miércoles 5.07.2023:**

**Acuerdo 1:** Se acordó, que una vez entregado el dictamen técnico de los Bajantes Pluviales por el grupo que realizó la inspección, se realice la revisión y se den las soluciones puntuales de cada uno por los bloques por parte de proyectos ATRIO. Se recontractará a la misma brigada para la restauración y mantenimiento de los bajantes.

Responsable: René Hernández, CIOP y ATRIO

Fecha de cumplimiento: aún por definir

**Acuerdo 2:** Con respecto a la adquisición, compra y almacenamiento de la rasilla, Francisco Díaz, director del CIOP, redactará un documento haciendo un análisis de calidad-costo-beneficio de las entidades que tanto estatales como privadas que producen las rasillas y que fueron aprobadas por el CITEC.

Responsable: Francisco Díaz, director del CIOP

Fecha de cumplimiento: sábado 8.07.2023

**Pendiente**

### **Acuerdos reunión técnica, jueves 13.07.2023:**

**Acuerdo 1:** Por parte de Seisa, se entregaron los proyectos de Sadi y extinción por agua en formato digital. CIOP entregará a Atrio para la impresión de 1 copia, la cual se debe llevar a certificar.

Responsable: René Hernández, CIOP y ATRIO

Fecha de cumplimiento: 14.07.2023

**Acuerdo 2:** Con los proyectos de Seisa certificados, se actualizarán las especialidades o ingenierías que repercuten y se complementan, por lo cual ya se puede ir a Planificación Física Provincial a pedir un turno para presentar el proyectos de la FATa la comisión técnica.

Responsable: Pedro Pablo, CIOP  
Fecha de cumplimiento: lunes 17.07.2023

**Acuerdo 3:** Próxima reunión técnica, se presentará el cronograma directivo de la ejecución de la obra.

Responsable: René Hernández, CIOP  
Fecha de cumplimiento: 19.07.2023

