

REUNIÓN TÉCNICA**LUGAR: RECTORADO. ISA****FECHA: Miércoles, 28 de junio de 2023.****HORA: 1:00 pm****PARTICIPANTES:**

Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT. ISA

Tahimy Canto, Directora General ATRIO

Alida Diez Sánchez, Proyectista principal, ATRIO

Rene Hernández. Esp técnico CIOP

Pedro Pablo García. Esp técnico CIOP

Maristza, Esp. ESEO

En un primer momento en la reunión técnica, se sostuvo un encuentro con Ivan y Raul, representantes de la FAT con el objetivo de explicar cuales eran las intenciones de sanear dos bloques de la facultad que no interfirieran con el desarrollo constructivo de la rehabilitación de los cuatro bloques priorizados (4,5,10 y 11) pero darle valor de uso transitorio y volver a llevar a los estudiantes a utilizar las instalaciones de la facultad para motivar y crear un vinculo de sentido de pertenencia hacia las intalaciones de la FAT. Las acciones a ejecutar no son invasivas, ni interfieren con el proyecto técnico ejecutivo, ni del proyecto restauración de la FAT.



Acuerdos pendientes reunión técnica, miércoles 07.06.2023:

Acuerdo 1. Comienzo de los trabajos de inspección y dictamen de los bajantes el lunes 12 de junio. **Cumplido.** Los trabajos comenzaron el miércoles 14 de junio.

En proceso. Los trabajos de inspección y diagnóstico de los 11 bloques, se divide en dos etapas. La primera etapa de trabajo de campo y la segunda de procesamiento de datos e información.

Primera entrega: Lunes 26.06.2023, se entregará el primer corte, el cual incluye el diagnóstico de los bloques 4,5, 10, y 11. Se determinó aplazar la entrega de del primer corte del diagnóstico debido a que la brigada necesita unos días extras para procesar los datos y entregar una información extra que se le solicito por parte de proyectos Atrio e inversiones CIOP.

Próxima fecha: Lunes 03.07.2023

Responsable: René Hernández, CIOP y Enrique Aguila (ingeniero contratado)

Acuerdo 2. Colocar el cable eléctrico de la FAT para la iluminación en las garitas

Responsable: René Hernández, CIOP y ESEO

Fecha de cumplimiento: 12.06.2023

Cumplido. Los trabajos comenzaron y se deben concluir en la semana del 12 al 16 de junio.

Se necesitan 11 reflectores en total para garantizar la iluminación optima en la obra. Se contactó con una Mypime que en almacén solo tienen 6 reflectores y se comprometieron en buscar los restantes.

Proceso detenido hasta que no se garantice la seguridad en la obra.

Acuerdo 4. Se realizará un estudio entre el Rector del ISA y el director de la ESIC, para planificar y determinar los puntos más vulnerables y colocar guardias y postas de seguridad dentro del campus universitario.

Responsable: Rector ISA y director de ESIC.

Estado: El encuentro se realizó, pero la determinación de las posiciones depende de la electricidad y la colocación de las garitas.

Cumplido. Se asigno diferentes custodios en la FAT

Acuerdo 5. Entrega de la variante del proyecto a la Agencia Italiana de cooperación.

Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2023

Responsable: Renee Oliver y Yanet Feliciano.

Estado: Por parte de inversiones, deberán entregar a los responsables de la confeccionar la variante, el avance por objeto de los indicadores físicos y financieros.

Responsable: René Hernández, CIOP

En proceso.

Acuerdos reunión técnica, miércoles 14.06.2023:

Acuerdo 1. Escribir un documento explicativo elaborado por el equipo técnico donde se analicen las causas y condiciones del estado de los procesos del proyecto actualmente que impiden la correcta concatenación de los procesos constructivos y con ellos el poco avance de la obra, el cual se le enviará al CIOP para que ellos plasmen sus inquietudes y posibles deficiencias que les impide el avance. Después de conformando este documento se le entregará al Director General MINCULT, Juan Carlos Santana para un análisis profundo y posibles soluciones inmediatas. En la reunión técnica se analizaron.

Fecha de cumplimiento: 21 de junio de 2023

Responsable: Equipo técnico (ISA, ATRIO,DIDA,CIOP, ESEO)

En proceso.

Acuerdo 2. La mypime Destellos enviará un lote de 20 unidades de ladrillos, ya con las dimensiones solicitadas con el objetivo de entregarlos en el CITEC y realizar las pruebas de laboratorios para la certificación.

Responsable: Leovigildo Sosias, representante de la Mypime Destellos

Fecha de cumplimiento: miércoles 5.07. 2023

Seguimiento: René Hernández, CIOP

En proceso.

Acuerdos reunión técnica, miércoles 21.06.2023:

Acuerdo 1. Como respuesta y gestión inmediata al documento explicativo elaborado por el equipo técnico donde se analizaron las causas y condiciones del estado de los procesos del proyecto actualmente que impiden la correcta concatenación de los procesos constructivos y con ellos el poco avance de la obra. Se acordó buscar y contratar una empresa estatal que ofrescan el servicio de gestión y de organización de obra, entre ellas ESEDIP, Empresa de servicios especializados y dirección integrada de proyectos, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Habana Vieja.

Fecha de cumplimiento: miércoles 28.06. 2023
Responsable: Francisco Diaz, Director del CIOP

Cumplido. Se contactó con la ESEDIP, Empresa de servicios especializados y dirección integrada de proyectos, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Habana Vieja pero no tienen personal capacitado para asumir otra obra.
Se deberá seguir buscando otra empresa estatal o de gestión no estatal que brinde los servicios de dirección integrada de proyectos.

Acuerdo 2. Se volverá a contactar con la cooperativa productora de rasillas para conocer la cantidad de unidades de rasillas que pueden producir en estos momentos y su disponibilidad de transportación hasta la obra o hasta los almacenes.

Responsable: René Hernández, CIOP
Fecha de cumplimiento: 28.06.2023

Cumplido. Se contacto con la cooperativa productora de rasillas, confirmaron su disponibilidad, además de contar con medio de transporte para trasladar las rasillas hacia los almacenes del ESEO y entregaron su nueva oferta al CIOP.

Acuerdos reunión técnica, miércoles 28.06.2023:

Acuerdo 1. Se realizará un encuentro técnico entre la FAT, CIOP y ATRIO para analizar y replantear cuales son los locales de los bloques que se necesitarán para darle uso a la FAT y cuales son las acciones necesarias para sanear estos locales y brindar servicios básicos para su uso.

Responsable: FAT
Fecha de cumplimiento: 07.2023

Acuerdo 2. Se deberá seguir buscando otra empresa estatal o de gestión no estatal que brinde los servicios de dirección integrada de proyectos.
Responsable: CIOP

Acuerdo 3. Se redefinirán las acciones a ejecutar, una vez colocadas las garitas de seguridad en la FAT
Responsable: René Hernández, CIOP y ESEO
Fecha de cumplimiento: 05.07.2023