



PROYECTO ¿QUE NO BAJE EL TELÓN!.



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

LUGAR: FAT - ISA

FECHA: LUNES, 12 DE DICIEMBRE 2022

HORA: 11:30 AM

Grupo Técnico
Reunión. Comité técnico

PARTICIPANTES:

Arq. Alessandro Merlo. Director del componente B. Proyecto de Colaboración QNBT
Arq. Alessandra Basile. Asistencia técnica Proyecto de Colaboración QNBT. Componente B
Arq. Alida Diez. J' grupo proyecto ATRIO
Ing. Midalis González. Esp Técnico ISA Proyecto de Colaboración QNBT.
Arq. Francisco Diaz. Director CIOP
Ing. Rene Hernández. Esp técnico CIOP Proyecto de Colaboración QNBT.
Ing. Pedro Pablo García. Esp técnico CIOP Proyecto de Colaboración QNBT.
Ing. Leonardo Villafaña. Esp técnico CIOP Proyecto de Colaboración QNBT.

Acuerdos

1. Red de evacuación pluvial.
 - Sustituir todos los bajantes verticales y explorar los recorridos horizontales de la red interior para decidir criterios de proyectos. **Responsable CIOP y ATRIO (Hacer Proyecto nuevo de Pluviales). Fecha de Cumplimiento 25/1/2023**
 - Tapiar las gárgolas alternativas de diámetros y materiales variables, ubicados en los canales de evacuación de los diferentes bloques. **Responsable CIOP y Atrio (Incorporar en el Proyecto de Bajantes Pluviales el sellado de estas Gárgolas). Fecha de cumplimiento 25/1/2023**
 - Exploración de los bajantes pluviales con el uso del endoscopio. Buscar posibilidades de contratación en empresas estales y creadores o grupos independientes en la Habana. Documentar las gestiones concretas realizadas para si no, a través de la gestión del DIDA, coordinar un equipo de trabajo para realizar el estudio en la obra. **Responsable CIOP. Fecha de Cumplimiento Para Buscar el Endoscopio 20/12/2022. Solicitud a DIDA de préstamo de Endoscopio. Fecha si es necesario 21/12/2022**
2. Licitaciones de grupos constructores.
 - Propuesta de proyección del CIOP: 3 equipos de trabajos y el grupo de la ESEO. Los equipos a seleccionar se encargarán cada uno de 1 un bloque independiente y la ESEO asumirá las tareas en exteriores que no impliquen tareas de restauración. **Responsable CIOP. Fecha de Cumplimiento en el Comité de contratación 15/12/2022**
 - La selección de los equipos de trabajo especializados deberá ser documentado de acuerdo a la información que ofrece el proyecto de gestión de obras del EMPIFAR y de DIDA, además de la bibliografía disponible de los cursos de capacitación (Gestión de obras). Para validar las competencias de las brigadas en general.



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!

- Los equipos seleccionados deberán garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos, herramientas y útiles necesarios para la ejecución de la obra durante 24 horas por los días contratados de acuerdo al cronograma ejecutivo. **Fecha de Cumplimiento CIOP**
- 3. Selección de la cerámica roja. Rasilla y ladrillo.
 - Las muestras tomadas por diferentes tejares y fabrica se analizarán por el laboratorio del CITEC para la toma de decisiones para su selección final. **Responsable Equipo Técnico. Fecha de Cumplimiento es todo el tiempo que dure el proceso de restauración de la obra porque va desde las muestras de los tejares hasta cada vez que entre un lote de rasilla o Ladrillos a la obra a la obra**
- 4. Protocolo o guía de trabajo.
 - Redactar un documento guía para el trabajo de intervención de la FAT, con la metodología detallada de acuerdo a las especialidades y recursos específicos. **Responsable Equipo Técnico. Fecha de Cumplimiento 28/12/2022**
 - Se planificarán secciones de intercambio técnico con Los equipos de trabajo seleccionados para presentar, explicar y firmar entre las partes el documento guía. **Responsable Equipo Técnico. Fecha de Cumplimiento 6/1/2023 primera sección de trabajo.**
- 5. Grupos de diagnósticos
 - **CITEC**, entregará su documentación técnica, dictamen de calidad de las estructuras bloque 4 y 5 en la fecha del 19 al 23 de diciembre. Diagnóstico del tanque elevado, **Responsable CIOP y CITEC. Fecha de Cumplimiento. (dictamen de Tanque elevado 20/12/2022, dictamen final de grieta 20/2/2023 y Dictamen de cimentación de los Bloques 13 y 14 25/12/2022**
 - El estudio de las cisternas deben contratarse. Este estudio se realizará al final de la restauración de la obra que se contratará la Limpieza e impermeabilización de la misma. **Responsable CIOP.**
 - Debe contratarse los ensayos de laboratorios a la cerámica roja, rasillas y ladrillos. **Responsable Equipo Técnico.**

-**CIME**, solicita apoyo con el transporte para comenzar el trabajo en la obra. Contratación activa.
- 6. Seguridad y proyección de la obra. **Responsable Equipo Técnico. Fecha de Cumplimiento 25/12/2022**
 - Hacer gestiones para la búsqueda de soluciones. ISA, CIOP-MINCULT para garantizar la seguridad de la obra durante los días festivos entre el mes de diciembre y enero. **Responsable. ISA, CIOP- MINCULT Fecha de Cumplimiento.23/12/2022**



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!

Fecha: 12.12.2022

Sede: ISA

Trabajo de investigación de los cimientos Bloque 14 por CITEC.

ESEO se encarga del aseguramiento de los trabajos que ejecuta CITEC como arme y desarme de andamios e instalación de corriente eléctrica para la utilización de los equipos.



Se efectuó la reunión técnica en la obra donde participaron
Alessandro Merlo Director de Proyecto Componente B,
Midalis González, inversionista ISA
Alida Diez, proyectista de ATRIO
Francisco Díaz, Director del CIOP
Pedro Paolo, inversionista del CIOP
Leonardo Díaz, ingeniero eléctrico CIOP
Alessandra Basile, técnico expatriado Componente B
René Hernández, inversionista CIOP.

El acta de la reunión será circulada mañana 13 de diciembre.

René Hernández Hernández
Ingeniero