



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba.  
Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!

## ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

LUGAR: FAT - ISA

FECHA: MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL 2023

HORA: 1:45 PM

Grupo Técnico

### PARTICIPANTES:

Participantes:

1. Rolando Ortega, Rector ISA
2. Juan Carlos Santana Molina. Director General del MINCULT
3. Arq. Renee Oliver. Esp en cooperación internacional del MINCULT
4. Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT. ISA
5. Armando García. Esp en logística del Proyecto de Colaboración QNBT. ISA
6. Ing. Midalis González. Esp Técnico ISA
7. Arq. Alida Diez Sánchez. proyecto ATRIO
8. Arq. Francisco Diaz. Director CIOP
9. Ing. Rene Hernández. Esp técnico CIOP
10. Arq. Alessandro Merlo, director del componente B, online

### Orden del Día y Acuerdos.

**Acuerdo 1 de la Reunión del 30.03.2023:** MINCONS, entregará informe de activación de Tejar de Managua para la producción de ladrillos cara vista.

Responsables: Micons – Juncosa

Documento con informe preliminar. Entregado

En proceso. Pendiente por respuesta

**Acuerdo 2 de la Reunión del 30.03.2023:** Concretar compras de recursos de la Industria de materiales. Gestionar con ESEO alquiler de parte del área del almacén 9003.

Responsables: ESEO, CIOP, ISA y proyecto QNBT

Cumplido. En proceso de contratación.

**Acuerdo 3 de la Reunión del 30.03.2023:** Gestionar retroexcavadora para la ejecución de los objetos de Áreas exteriores (tanque séptico, registros, etc)

Responsables: ESEO

Cumplido. En proceso de contratación.



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

**Acuerdo 1 de la Reunión del 29.03.2023:** Gestionar contacto con Gerencia de SEISA para entrevistarse con Juan Carlos.

Responsables: CIOP

Cumplido.

**Acuerdo 2 de la Reunión del 29.03.2023:** ESEO hará un análisis interno de la fuerza de trabajo incorporar al ISA, a partir de que la brigada que trabaja actualmente en el ISA, se mueve hacia Expocuba

Responsables: ESEO

Cumplido. En proceso de contratación.

**Acuerdo 3 de la Reunión del 29.03.2023:** Entregar a Armando García, logística del proyecto QNBT, los contactos de los distintos suministradores.

Responsables: CIOP

Cumplido.

**Acuerdo 4 de la Reunión del 29.03.2023:** Publicar en FACEBOOK listados de materiales a licitar

Responsables: Proyecto QNBT

En proceso dependiendo de que la importadora entregue el documento de licitación.

**Acuerdo 5 de la Reunión del 29.03.2023:** Todas las informaciones que se generen, se deben enviar por correo electrónico, como parte oficial.

Responsables: Proyecto QNBT

Cumplido.

**Acuerdos reunión técnica 05.04.2023:**

1- Los ladrillos producidos por la Mypime, primero se presentarán al grupo técnico y una vez aprobados o conciliados por el grupo técnico, serán llevados a los laboratorios del CITEC para su análisis físico – químico.

Responsable: CIOP, ISA, proyecto QNBT y Atrio

Fecha de cumplimiento: en la tarde del 05.04.2023

2- Reactivar instalación eléctrica transitoria a partir de la sede actual de la FAT hacia la obra para garantizar la iluminación y colocación de las garitas de protección a la obra.

Responsable: CIOP



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba.  
Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

**PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!**

- Fecha de cumplimiento: en proceso de coordinación
- 3- Coordinar con el grupo TCP y reactivar el estudio de los bajantes pluviales de la FAT.  
Responsable: CIOP  
Fecha de cumplimiento: 12.04.2023
  - 4- Solicitar y coordinar con el Director de la ESEO, conformación de varias brigadas de trabajo para comenzar trabajos por objetos de obras en la FAT y articular el trabajo en paralelo.  
Responsable: CIOP  
Fecha de cumplimiento: 12.04.2023
  - 5- Pasar correo con todas las direcciones de los integrantes del Grupo de trabajo del proyecto QNBT.  
Responsable: Yanet Valenciaga  
Fecha de cumplimiento: 12.04.2023
  - 6- El especialista en logística, debe coordinar con Consumimport la entrega de los documentos de materiales para comenzar los procesos de licitación.  
Responsable: Armando García  
Fecha de cumplimiento: 06.04.2023
  - 7- Circular el cronograma para la variante del proyecto QNBT.  
Responsable: Yanet Valenciaga  
Fecha de cumplimiento de cada uno de los responsables se precisara en el documento.

Próxima reunión técnica 12.04.2023: Hora: 1:00PM

- Definir comienzos de estudios de diagnóstico de los Bajantes pluviales de la FAT.

Próxima reunión de coordinación 13.04.2023: Hora: 9:30am

