



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba.
Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

LUGAR: FAT - ISA

FECHA: MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL 2023

HORA: 1:30 PM

Grupo Técnico

PARTICIPANTES:

Participantes:

1. Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT. ISA
2. Armando García. Esp en logística del Proyecto de Colaboración QNBT. ISA
3. Ing. Midalis González. Esp Técnico ISA
4. Arq. Alida Diez Sánchez. proyecto ATRIO, online.
5. Arq. Francisco Diaz. Director CIOP
6. Ing. Rene Hernández. Esp técnico CIOP
7. Arq. Alessandro Merlo, director del componente B, online

CHEQUEO DE ACUERDOS

Acuerdo 1 de la Reunión del 29.03.2023: Gestionar contacto con Gerencia de SEISA para entrevistarse con Juan Carlos.

Responsables: CIOP

PENDIENTE

Acuerdo 2 de la Reunión del 29.03.2023: ESEO hará un análisis interno de la fuerza de trabajo **que sería necesario** incorporar al ISA, a partir de que la brigada que trabaja actualmente en el ISA, se mueve hacia Expocuba

Responsables: ESEO

CUMPLIDO. En proceso de contratación.

Acuerdo 3 de la Reunión del 29.03.2023: Entregar a Armando García, logística del proyecto QNBT, los contactos de los distintos suministradores.

Responsables: CIOP

CUMPLIDO



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

Acuerdo 1 de la Reunión del 30.03.2023: MINCONS, entregará informe de activación de Tejar de Managua para la producción de ladrillos cara vista.

Responsables: Micons – Juncosa

Documento con informe preliminar. Entregado

PENDIENTE. Francisco plantea que en visita a JUNCOSA su comercial estaba en reunión, por lo tanto el día 13 de abril (mañana) lo visitará nuevamente para comenzar los temas contractuales.

Resp: Director CIOP. F/C 13 de abril de 2023

Acuerdo 2 de la Reunión del 30.03.2023: Concretar compras de recursos de la Industria de materiales. Gestionar con ESEO alquiler de parte del área del almacén 9003.

Responsables: ESEO, CIOP, ISA y proyecto QNBT

PENDIENTE: Mañana 13 de abril, se revisarán las condiciones y seguridad del almacén, para contratar, una vez que concluya el proceso de entrega del Director de ESEO.

Mañana inicia el proceso de materiales.

Resp: Director CIOP. F/C 13 de abril de 2023

Acuerdo 3 de la Reunión del 30.03.2023: Gestionar retroexcavadora para la ejecución de los trabajos en las Áreas exteriores (tanque séptico, registros, etc)

Responsables: CIOP, ESEO

PENDIENTE: Se reunió CIOP con contingente Raúl Roa y ya se determinaron las necesidades de la retro para ellos y la documentación técnica necesaria. Mañana 13 de abril se entregan las necesidades a ellos para la contratación del pozo y el tanque. La contratación se realizará por etapas de obra, se plantea que ESEO tiene los materiales para comenzar.

Acuerdos reunión técnica 05.04.2023:

- 1- Los ladrillos producidos por la Mipyme, primero se presentarán al grupo técnico y una vez aprobados o conciliados por el grupo técnico, serán llevados a los laboratorios del CITEC para su análisis físico – químico.

Responsable: CIOP, ISA, proyecto QNBT y Atrio

Fecha de cumplimiento: en la tarde del 05.04.2023



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba.
Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

INCUMPLIDO, el grupo técnico no ha revisado las muestras para ser llevado a CITEC.

- 2- Reactivar instalación eléctrica transitoria a partir de la sede actual de la FAT hacia la obra para garantizar la iluminación y colocación de las garitas de protección a la obra.

Responsable: CIOP

INCUMPLIDO: René plantea que en estos momentos la prioridad es la cerca perimetral y el cable se está utilizando en esta tarea así que sigue pendiente, por eso no se puede poner el cable y no se puede iluminar la garita por lo cual apunta el que continúa el problema de la seguridad. Sin embargo, esta temporal no resuelve el tema constructivo pues hacen falta los transformadores de manera obligatoria.

- 3- Coordinar con el grupo TCP y reactivar el estudio de los bajantes pluviales de la FAT.

Responsable: CIOP

Fecha de cumplimiento: 06.04.2023

INCUMPLIDO, ayer en conversación con el ingeniero se quedó en que este visitaba al ISA mañana 13 de abril para ver detalles del trabajo y su contratación.

Resp: René Hernández. F/C: 13/04/2023.

- 4- Solicitar y coordinar con el Director de la ESEO, conformación de varias brigadas de trabajo para comenzar trabajos por objetos de obras en la FAT y articular el trabajo en paralelo.

Responsable: CIOP

Fecha de cumplimiento: 12.04.2023

INCUMPLIDO, mañana 13/04/2023 se coordina el trabajo entre CIOP y ESEO de la obra proyecto luego de la entrega del Director.

- 5- El especialista en logística debe coordinar con Consumimport la entrega de los documentos de materiales para comenzar los procesos de licitación.

Responsable: Armando García

Fecha de cumplimiento: 06.04.2023



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

Se entregó la documentación a la importadora y ayer se realizó reunión con ellos, solicitaron nuevos documentos de manera impresa y firmados por los responsables de la institución y de los listados, así como actualizar bases generales del contrato con el ISA.

6- Circular el cronograma para la variante del proyecto QNBT.

Responsable: Directora de proyecto.

Fecha de cumplimiento de cada uno de los responsables se precisará en el documento.

CUMPLIDO: Se circuló el jueves pasado el cronograma de entrega de la variante a la AICS con toda la documentación complementaria para el trabajo.

ACUERDOS 12 DE ABRIL:

1. Continúa el chequeo de los acuerdos pendientes desde la reunión del 29 de marzo de 2023. Resp: Directora. FC en cada reunión técnica.
2. Serán revisados los ladrillos por el grupo técnico este miércoles en la tarde para llevarlos mañana al CITED. Resp: René Hernández. Cumplimiento: Inmediato.
3. Dar prioridad a la conexión del cable temporal para iluminar la garita de la FAT y lograr la seguridad de la obra para iniciar los primeros trabajos. Resp: René Hernández. FC: Hasta el 19 de abril de 2023.
4. Coordinar con el grupo TCP y reactivar el estudio de los bajantes pluviales de la FAT. Responsable: René Hernández, Fecha de cumplimiento: 13.04.2023
5. Solicitar y coordinar con el Director de la ESEO, conformación de varias brigadas de trabajo para comenzar trabajos por objetos de obras en la FAT y articular el trabajo en paralelo.
Responsable: CIOP
Fecha de cumplimiento: 13.04.2023
6. Acuerdo: Imprimir toda la documentación, firmar y llevar a Consumimport para continuar proceso de licitación.
Resp: Armando García.



PROYECTO ¡QUE NO BAJE EL TELÓN!.



Empresa de proyectos y Servicios de Ingeniería
de la Cultura, ATRIO. Calle 11, No. 156 e/ k y L
El Vedado, La Habana, Cuba.
Tel.: (537) 836 5386 al 88. E-mail: atrio@cubarte.cult.cu

F/C: 15 de abril de 2023

7. Se chequea el próximo miércoles 19 cumplimiento de cada responsable en la entrega de la variante del proyecto. Resp: Directora de proyecto. F/C: 19 de abril de 2023.

Próxima reunión el 19 de abril de 2023 a la 1:00 pm.

