



Universidad de las Artes, ISA

Proyecto Qué no baje el Telón: Conservación, gestión y valorización del patrimonio cultural del ISA

A: Juan Carlos Santana Molina
Director General MINCULT.

Director:

Respondiendo a uno de los acuerdos tomados en la reunión semanal del grupo técnico del Proyecto de Colaboración Internacional: Qué no baje el Telón!, ayer 31 de mayo de 2023 le relaciono los acuerdos **incumplidos** para su chequeo en la reunión de atención al ISA, prevista para el sábado 3 de junio.

Acuerdo 2. Revisar con los técnicos del CITED el dictamen de las muestras de los ladrillos que entregó el CIOP, para saber si le hicieron las pruebas para determinar características físicas y mecánicas, parámetros necesarios para su aprobación.

Fecha de cumplimiento

Responsable: René Hernández

Estado: En este tema se acordó, convocar a una reunión presencial u online, al creador productor de los ladrillos para conocer la disponibilidad, accesibilidad real para producir los ladrillos con las dimensiones de los ladrillos colocados en la FAT, en 1960 y variar las características físicas y mecánicas en la nueva producción de ladrillos. Así garantizar la calidad óptima de los ladrillos a colocar en 2023.

Fecha de cumplimiento: miércoles 07.06. 2023

Responsable: René Hernández

Acuerdo 8. ESEO entrega por escrito por objeto de obra al CIOP con copia a la Dirección del proyecto la definición de: fuerza de trabajo, recursos y si se pueden acometer en paralelo estos objetos.

Fecha de cumplimiento: Lunes 29 de mayo de 2023

Responsable: Director ESEO y especialista Osmel Rivero.

Estado: Las obras que están contratadas a Eseo por parte del Ciop son las siguientes: tanque séptico y pozo de infiltración, mañana 2 de junio se funde la losa de hormigón y se está trabajando, los sistemas de registros de caída en red en exteriores a la espera de las tuberías 110 por CIOP, ya están fundidas las cinco bases de las garitas. Se entrega la carta el 2 de junio de 2023.



Acuerdo 11. El CIOP presenta carta a la firma del Director General Juan Carlos Santana dirigida al Director Provincial de la UNE con la afectación que tiene para el proyecto la ausencia de transformadores y la importancia del mismo para el país.

Fecha de cumplimiento: 29 de mayo de 2023.

Responsable: Director CIOP.

Estado: Cumplido el 1ro de junio.

Acuerdo 12. ESEO elabora carta con la entrega al ISA de la colocación y entrega del cable eléctrico que se puso para abastecer las garitas en la FAT.

Fecha de cumplimiento: 29 de mayo de 2023.

Responsable: René Osland Matos Fuentes – Director de la Unidad Básica de Occidente Osmel Rivero.

Estado: Realizado encuentro entre el Director de ESEO con Rector del ISA el 1 de junio de 2023 para revisar el tema, ESEO entregará carta sobre la colocación y entrega del trabajo terminado al CIOP con copia al ISA.

Acuerdo 13. Determinar el responsable de la pérdida del cable eléctrico y reponerlo.

Responsable: Rector ISA y Director de ESEO.

Acuerdo 15. Convocar a la reunión técnica a la ESIC los miércoles a la una de la tarde.

Fecha de cumplimiento: Próxima Reunión.

Responsable: Directora de Proyecto.

Estado: Cumplido.

Acuerdo 17. Revisar los listados de materiales entregados a Consumimport y aclarar las dudas que la comercial envió por correo en los listados y entregarlos a la dirección del proyecto para terminar documento de licitación.

Fecha de cumplimiento: Lunes 29 de mayo de 2023

Responsable: René Hernández

Estado: Cumplido.

Atte,

MSc. Yanet Feliciano Valenciaga
Directora de Proyecto QNBT