



REUNIÓN TÉCNICA

LUGAR: ISA

FECHA: Miércoles, 7 de junio de 2023.

HORA: 1:00 am

Orden del día:

1. Chequeo de acuerdos. Resp: Yanet Feliciano.
2. Análisis operacional de la obra. Resp: René Hernández.
3. Variante a entregar a la Agencia Italiana de Cooperación por la parte cubana. Resp: Renee Oliver y Yanet Feliciano.

Acuerdos de la reunión anterior, del 31 de mayo de 2023.

Acuerdo 1. Circular y revisar los acuerdos incumplidos en la reunión técnica del 31.06.2023, en la reunión del sábado 3.06.2023.

Resp: Directora de proyecto.

FC: 1 de junio de 2023.

Cumplido: se circularon y despacharon con todos los implicados.

Acuerdo 2. Concluir con el contrato del ingeniero que realizará el estudio de los bajantes pluviales y entregar los dictámenes por etapas para avanzar en la obra.

Cumplido: el ingeniero está contratado y comienza el 12 de junio.

Acuerdo 3. (Pendiente de reunión técnica del 26 de mayo) ESEO entrega por escrito por objeto de obra al CIOP con copia a la Dirección del proyecto la definición de: fuerza de trabajo, recursos y si se pueden acometer en paralelo estos objetos.

Fecha de cumplimiento: Lunes 29 de mayo de 2023

Responsable: Director ESEO.

Estado: Las obras que están contratadas a Eseo por parte del Ciop son las siguientes: tanque séptico y pozo de infiltración, se fundió el hormigón el 6 de junio, los sistemas de registros de caída en red en exteriores a la espera de las tuberías 110 por CIOP, ya están fundidas las cinco bases de las garitas.

Acuerdo 4. Realizar encuentro técnico entre el CIOP y ATRIO para revisar los dictámenes de los ladrillos y en caso de faltar alguna prueba sobre las características físicas y mecánicas solicitar al laboratorio.



FC: Inmediata
Resp: René Hernández.

Cumplido en reunión técnica del 6 de junio de 2023.

Acuerdo 5. Convocar a una reunión presencial u online, al creador productor de los ladrillos. Conocer disponibilidad, accesibilidad de poder producir los ladrillos con las dimensiones necesarias y variar las características físicas y mecánicas en la nueva producción de ladrillos. Así garantizar la calidad óptima de los ladrillos a colocar en 2023.

Fecha de cumplimiento: miércoles 07.06. 2023

Responsable: René Hernández

Acuerdo 6. Entregar a la proyectista de ATRIO, el listado de los materiales con los diámetros disponibles de Aguas de la Habana, para un análisis y validación de los mismos.

Fecha de cumplimiento: miércoles 07.06. 2023

Responsable: Pedro Pablo, CIOP

Acuerdo 7. Determinar el responsable de la pérdida del cable eléctrico y reponerlo.

Fecha de cumplimiento: 1 de junio.

Responsable: Rector ISA y Director de ESEO.

Estado: Realizado encuentro entre el Director de ESEO con Rector del ISA el 1 de junio de 2023 para revisar el tema, ESEO entregará carta sobre la colocación y entrega del trabajo terminado al CIOP con copia al ISA.

Acuerdo 8. Convocar a la reunión técnica a la ESIC los miércoles a la una de la tarde.

Fecha de cumplimiento: Próxima Reunión.

Responsable: Directora de Proyecto.

Acuerdo 9. Revisar los listados de materiales entregados a Consumimport y aclarar las dudas que la comercial envió por correo en los listados y entregarlos a la dirección del proyecto para terminar documento de licitación.

FC: inmediata

Responsable: René Hernández

Estado: Cumplido.

Acuerdo 10. Presentación del primer borrador de la variante del proyecto a la Agencia Italiana de cooperación.

FC: 7 de junio de 2023

Responsable: Renee Oliver y Yanet Feliciano.