



Fecha: 26.01.2022

Revisión semanal Gonzales, Alpízar, Rector, Feliciano, Basile:

Se subraya la preocupación por el retraso en la realización del proyecto ejecutivo por lo que el Rector llamará al director de ATRIO para solicitar que se resuelva con urgencia.

Mientras tanto, Basile y Gonzales solicitan la disponibilidad de transporte para la inspección de los dos ingenieros de la ATRIO y el ingeniero del CIOP. El lunes, el rector confirma la disponibilidad.

Si Juan Carlos no habilita el espacio de trabajo mañana, el rector llamará al director de la ESEO. Se puede instalar un punto de luz para garantizar la seguridad. Feliciano hablará con la empresa de seguridad.

Alpízar acudirá tras la reunión a Planificación y a los bomberos para comprobar el estado de los trámites. El contrato con la APCI está siendo examinado por el abogado del CIOP para su firma. Está a la espera del dictamen de la Comisión de Monumentos.

Alpízar espera el presupuesto de las puertas provisionales de la obra; si no llega, el rector llamará al gerente.

Las cisternas están en proceso de limpieza y arreglo. El CIOP tiene que proporcionar la bomba de agua. La puesta en marcha de la cisterna elevada debe ser verificada.