



Encuentro de trabajo virtual del proyecto. Resumen de la reunión y relación de acuerdos.  
10 de febrero de 2021.

Hora: 10:00 am de Cuba.

Participantes:

Ing. Ada Llanes Marrero.  
Prof. Arch. Saverio Mecca.  
Prof. Arch. Miquèle Paradiso.  
Prof. Arch. Letizia Dipasquale.  
Arch. Gaia Lavoratti.  
Arch. Alessandra Basile.  
Arq. Renee Oliver Gerardo.  
MSc. Yanet Feliciano Valenciaga.

Orden del día:

1. Estado del avance del proyecto de restauración.
2. Organización y aplicación de pruebas, materiales, medios y personal especializado.
3. Situación de los países y posibilidad de presencia en Cuba del técnico expatriado.
4. Valoración de solicitud de suspensión si procediera por más de 12 meses.

Resumen:

El prof. Saverio explica que se está avanzando por la parte italiana y se espera tener la documentación completa dentro de relativamente 3 meses. En este caso ha incidido en el trabajo de ambos equipos la pandemia de COVID 19, lo cual ha ocasionado mayor lentitud en el proceso. Explica además que se está trabajando en detalle la documentación gráfica. Que en el tema de las pruebas es importante conocer si el producto seleccionado se corresponde al clima y otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de planificar este proceso.

Miquèle explica que se trabaja además en el informe en castellano e italiano del bloque 1. Son muchas paredes a analizar sin bóvedas aun.

Ada Llanes explica la situación en Cuba, la necesidad de organizarnos para el avance del proyecto que ya está incluido en el Plan de la Economía cubana de este año y pide precisar los tiempos de entrega para organizar el trabajo y realizar las pruebas que se necesitan.

Se plantea que se puede organizar el trabajo para hacer las pruebas y que se requiere una empresa cubana que apoye esta tarea, pero la parte cubana insiste en la presencia del personal técnico especializado para el desarrollo de este proceso.

Se deja planteado que existen limitaciones para que el técnico expatriado venga a Cuba, Saverio explica que en las condiciones actuales es gran responsabilidad enviar a un trabajador a Cuba y que la situación es incierta, incluso a nivel de gobierno.



La parte cubana explica nuestros protocolos y que ya están llegando otros técnicos de otros proyectos, se pudiera indagar de ambas partes la posibilidad de que Alessandra pueda incorporarse a Cuba y acompañe el desarrollo de las pruebas.

Ada propone que se piense en una manera de resolver este tema ya que en marzo se vence la prórroga concedida, se pudiera pensar en una excepcionalidad para traer a Alessandra. De lo contrario habría que pedir una suspensión por más de 12 meses eso implica aprobación a altos niveles, revisión del presupuesto y un año más de retraso.

Miquele alerta que las pruebas deben hacerse de manera correcta y controlada por el grupo que escogió el principio activo. Sugiere buscar el apoyo de empresa de experiencia como RESTAURA y la colaboración de especialistas como Giordano Sánchez y también propone valorar la posibilidad del monitoreo virtual de las pruebas.

Se plantea que marzo puede ser un mes factible para este fin y que debemos vernos la semana próxima para acordar con una propuesta concreta.

Se explica que ATRIO está trabajando a partir del levantamiento entregado y avanzando en el tema de instalaciones y redes.

Miquele plantea que se debe conversar con ATRIO urgente sobre problemas técnicos del bloque 14, y también sobre las cubiertas que se seleccionaron.

Ada explica que las construcciones no están paralizadas en Cuba y que para estos temas se necesita la presencia del expatriado para la compra y licitación, la evaluación del resultado de las pruebas.

Se plantea que se debe observar durante tres meses el material aplicado y luego proceder, esto posibilitaría que se pueda pensar en comprar en septiembre aproximadamente.

Se propone entregar por la parte italiana un programa de trabajo que explique los tiempos y procedimientos a acometer en el próximo periodo.

Yanet explica que se puede ir avanzando como se vio en otro momento con el texto de arte teatral que ya la parte cubana está trabajando, en este caso Saverio le plantea que él coordinará esta parte y que le envíe propuesta de la parte cubana para coordinar con la escuela de Italia.

#### Acuerdos de la Reunión:

1. Verificar la posibilidad de viajar a Cuba por parte de la técnica expatriada para acompañar el proceso de pruebas. Resp: Saverio Mecca.
2. Concertar dos reuniones independientes una con ATRIO para revisar elementos técnicos y otra en esta misma composición para presentar propuesta de avance. Resp: Yanet Feliciano.
3. Contactar a BTM e inversiones y CIOP del MINCULT para coordinar con una empresa de restauración calificada para el proceso de pruebas. Resp: Yanet Feliciano.



Proyecto de Cooperación Internacional  
"Conservación, gestión y puesta en valor  
del patrimonio cultural del ISA"  
Calle 120 e/ 9na y 13, Cubanacán,  
Playa, La Habana, Cuba.

4. Presentar propuesta detallada de trabajo (cronograma) en la próxima reunión por la parte italiana para efectuar el proceso de pruebas y avanzar en el desarrollo del proyecto. Resp: Saverio Mecca.
5. Acelerar el proceso de importación de materiales. Resp: parte italiana.

Yanet Feliciano Valenciaga  
Directora.